

Aan de leden van de Commissie Ruimte
Wilhelminasingel 101
6000 AZ WEERT

Weert, 20 juni 2016

Onderwerp : Vertraging aanpassing kruispunt Sint Jozefslaan / Victor de Stuersstraat
Uw kenmerk : Schriftelijke beantwoording toezegging 183

In de commissie Ruimte van 11 mei 2016 heeft u gevraagd om stukken te mogen ontvangen, waaruit blijkt dat er vertraging is ontstaan bij de aannemer voor de aanpassing St. Jozeflaan. In deze brief informeren wij over de communicatie tussen gemeente en de aannemer die opdracht heeft ontvangen om de werkzaamheden aan de kruising uit te voeren.

Vorbereiding en afstemming

In 2015 is er overleg geweest tussen de gemeente en het actiecomité St. Jozeflaan over de uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit de gemeente is voorgesteld om de werkzaamheden in de schoolvakantie in mei 2016 te plannen. Door de werkzaamheden uit te voeren in een schoolvakantie zijn de veiligheidsrisico's beter beheersbaar en is de overlast voor de school en de schoolgaande jeugd minder.

Opdrachtverlening

Dinsdag 22 maart 2016 is de opdracht gegeven aan de aannemer tot aanpassing van de kruising St. Jozeflaan. Tot deze datum is het engineeringproces doorlopen van tekening, engineering en offerte. De opdracht maakt onderdeel uit van de lopende raamovereenkomst verhardingen. In de opdrachtverstrekking is door de gemeente een voorkeur voor de meivakantie opgenomen.

Vertraging werkzaamheden

Op maandag 11 april 2016 is de aannemer gevraagd om een uitvoeringsplanning aan te leveren. Dinsdag 12 april is de concept uitvoeringsplanning van de aannemer ontvangen per email. In bijlage 1 van deze brief is een kopie van de planning "diverse werken Weert V1.pdf" opgenomen.

Bij controle van de concept uitvoeringsplanning van groot asfaltonderhoud Weert 2016 viel meteen op dat de uitvoeringsdatum lag in week 34 en 35 (22 augustus tot 2 september).

Contact met aannemer

Naar aanleiding van de concept uitvoeringsplanning is er direct telefonisch contact geweest met de aannemer. De aannemer gaf te kennen dat men vanwege een bedrijfssluiting (jaarlijks) in de meivakantie geen werkzaamheden in uitvoering neemt. Om het werk te kunnen uitvoeren zijn er vier aaneengesloten werkdagen nodig. Deze vier aaneengesloten werkdagen waren niet in de meivakantie van de school beschikbaar. Dit omdat in de eerste vakantieweek de Koningsdag (woensdag 27 april) valt en in de tweede

vakantieweek de Hemelvaartsdag valt met een brugdag naar het weekend (donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei collectief vrij).

Contact met actiecomité

In deze korte periode is er intensief overleg vanuit de gemeente geweest met het actiecomité en de aannemer om een nieuwe datum te plannen. In overleg is de uitvoering in week 33 bepaald omdat de uitvoeringsperiode bij voorkeur in een schoolvakantie dient te liggen. In bijlage 2 van deze brief is de definitieve uitvoeringsplanning opgenomen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



Peet Dekker
hoofd afdeling Openbaar Gebied

Bijlage 1: concept uitvoeringsplanning "diverse werken Weert V1.pdf"
Bijlage 2: definitieve uitvoeringsplanning

D. van der Steen b.v.

Algemeen tijdschema Gemeente Weert

Versie 13 juni

Table with columns for weeks 26-36 and rows for various construction tasks such as 'Sint Jozeflaan (schoolvakantie wk 33-34)', 'Aldenheert P vak', and 'Aldenheert overig werk'. Includes columns for 'uit te voeren werkzaamheden', 'Eh.', 'hoev.', and daily work status indicators (m, d, w, d, v, z, z).