

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 1 december 2022

Onderwerp: Centrale Zandwinning Weert, stand van zaken bos- en natuurcompensatie
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 490951 / 1878287

Beste heer/mevrouw,

In de raadscommissie Ruimte & Economie d.d. 2 november 2022 is gevraagd naar de stand van zaken betreffende de realisatie van bos- en natuurcompensatie van de Centrale Zandwinning Weert (CZW) en wanneer hierop gecontroleerd kan worden. In deze brief geven wij antwoord op de deze vragen.

Op 1 oktober 2015 is een realisatieovereenkomst gesloten met de CZW inzake de wijzigingsvergunning (fase 2). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het realiseren van bos- en natuurcompensatie. Binnen het plangebied betreft het de realisatie van 23,6 ha bos- en natuurcompensatie. Buiten het plangebied betreft het de realisatie van 13,5 ha bos- en natuurcompensatie nabij de Heltenbosdijk en de Vetpeelweg. Aanvullend is als inspanningsverplichting opgenomen dat 17,1 ha bos- en natuurcompensatie wordt gerealiseerd buiten het plangebied. Het realiseren van deze 17,1 ha bos- en natuurcompensatie is door de Provincie Limburg in de ontgrondingsvergunning als verplichting c.q. vergunningsvoorwaarde opgenomen.

Op 26 oktober 2020 is een addendum gesloten tussen de gemeente en CZW. In dit addendum is afgesproken dat de totale inrichting van het gebied later wordt opgeleverd dan is afgesproken in de in 2015 gesloten realisatieovereenkomst. Oplevering dient uiterlijk op 31 december 2024 plaats te vinden.

Bos- en natuurcompensatie binnen het plangebied

Van de te realiseren bos- en natuurcompensatie binnen het plangebied zal door de gemeente in het kader van de realisatieovereenkomst een opname worden gedaan zodra de inrichting van het gebied gereed is. Als einddatum voor de definitieve inrichting en

oplevering van het volledige gebied is aldus 31 december 2024 afgesproken. Om deze oplevering voor te bereiden en in goede banen te leiden, vinden regelmatig gesprekken plaats tussen medewerkers van de CZW en medewerkers van de gemeente.

Controle van de bos- en natuurcompensatie zal te zijner tijd ook door de Provincie Limburg plaatsvinden in het kader van de verleende ontgrondingsvergunning.

Bos- en natuurcompensatie buiten het plangebied

De bos- en natuurcompensatie buiten het plangebied diende volgens de realisatie-overeenkomst gereed te zijn in het plantseizoen 2015/2016. Al geruime tijd geleden is geconstateerd dat de uitgevoerde compensatie niet voldoet aan de gestelde eisen. Daarop is de CZW meermaals mondeling aangesproken door de gemeente. Ook is de CZW onlangs schriftelijk aangesproken op hun verplichting c.q. inspanningsverplichting, om de bos- en natuurcompensatie buiten het plangebied op te leveren volgens de daarvoor geldende eisen.

Controles uitgevoerde bos- en natuurcompensatie

Ten aanzien van het uitvoeren van de bos- en natuurcompensatie buiten het plangebied merken wij het volgende op. De CZW heeft afspraken gemaakt met de Stichting Ark over het uitvoeren van de compensatiemaatregelen. Natuurmonumenten is inmiddels eigenaar van de desbetreffende gronden. Controles van de uitgevoerde compensatiemaatregelen vinden plaats door de Provincie Limburg op basis van de voorwaarden in de ontgrondingsvergunning. Zo ook eind oktober 2022. Tijdens dit veldbezoek is een medewerker van de gemeente aanwezig geweest om zich ervan te vergewissen hoe dit soort controles plaatsvinden.

In 2016 heeft de aanleg van de compensatie plaatsgevonden. Volgens de controleprocedure van de Provincie Limburg is een jaar later een controle uitgevoerd om vast te kunnen stellen of de aanplant is aangeslagen. Bij die controle bleek dat niet was voldaan aan de verplichting, de aanplant was dood. Conform de Wet natuurbescherming dienen de planten die dood zijn binnen 3 jaar te worden vervangen. Dat betekent dat in het vierde jaar na de eerste controle, opnieuw een controle had moeten plaatsvinden, te weten in 2021. Feitelijk heeft die controle pas in 2022 plaatsgevonden.

Tijdens het in oktober 2022 uitgevoerde veldbezoek is het volgende geconstateerd en afgesproken:

- Natuurmonumenten heeft voldaan aan de plicht om dode planten te vervangen.
- De Provincie Limburg heeft Natuurmonumenten verzocht een schriftelijke motivatie van hun plicht om dode planten te vervangen over te leggen: wat is op de desbetreffende percelen uitgevoerd? Deze motivatie moet voor het einde van dit jaar zijn ingediend bij de provincie.
- In mei 2023 vindt een eindcontrole plaats, hierover stelt de provincie een handhavingsrapport op.
- Indien de herplant, of een gedeelte daarvan wordt afgekeurd, dan heeft Natuurmonumenten weer 3 jaar de tijd om dit te herstellen, waarna bovenvermelde procedure opnieuw doorlopen wordt.
- Indien blijkt dat alles conform de eisen is gerealiseerd, wordt de handhaving afgerond.
- Natuurmonumenten heeft maatregelen getroffen om uitval te beperken en de locaties waar de bosaanplant is gerealiseerd uit de begrazing gehaald.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



Selma van Mensvoort
Hoofd afdeling Ruimte & Economie

