

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
Limburglaan 10
6229 GA MAASTRICHT

Weert, **22 DEC. 2022**

Onderwerp: Eerste voortgangsrapportage samenwerkingsagenda KLC
Uw kenmerk: 2022/2903
Ons kenmerk: 1695355 / 1894174

Geacht college,

Op 16 september 2022 hebben we een brief van u ontvangen. Deze brief betreft de subsidiebeschikking in verband met de Samenwerkingsagenda 'Versterken centra, kernen en wijken gemeente Weert'. U verzoekt om vóór 1 januari 2023 een voortgangsrapportage met betrekking tot de Samenwerkingsagenda in te dienen. Middels deze brief wordt hieraan voldaan.

In een afzonderlijk document is de eerste voortgangsrapportage bijgevoegd. De projecten 11 hofjeswoningen Waagmeesterhof en 25 sociale huurwoningen Laarveld fase 3 zijn gereed. Met de bouw van de projecten Beemdenstraat 38 en plint Maria Wijngaard wordt nog in 2022 gestart.

Met betrekking tot woningbouw in de dorpen is afgesproken dat er 81 woningen gerealiseerd worden. Hiervan zijn er inmiddels 39 gereed, 30 in aanbouw, van 8 woningen is de vergunning verleend en van 8 woningen dient de vergunning nog aangevraagd te worden. De woningen in Laar liggen in de 'kop' van Laarveld fase 3. Het totaal aantal woningen in de dorpen komt uit op 85.

Voor wat betreft het bomenplan heeft aanplant plaats gevonden op de locaties Princenweg e.o. (131), Ringbaan Noord (75), Veldbloemstraat (47) en Wiekendreef (88). Dit zijn in totaal 341 bomen.

Verder zijn in de zone Sportpark St. Theunis/Bocholterweg 600 veren (kleine boompjes) geplant en is het perceel waarop het feest- en gedenkbos wordt aangeplant in 2022

aangekocht.

Desgevraagd wordt in de voortgangsrapportage informatie verstrekt over de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling huisvesting vergunninghouders, short stay huisvesting internationale werknemers en het aantal laadpalen in Weert.

De conclusie is dat naar verwachting wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders,



A.M.A. Vrijenhoek
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester

Bijlagen: Eerste voortgangsrapportage KLC gemeente Weert