

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, **28 JAN. 2021**

Onderwerp : Renovatie, restauratie en herinrichting museum W

Geacht raadslid,

Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken betreffende de renovatie, restauratie en herinrichting van het museum W.

#### **Werkzaamheden binnen budget**

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen en door derden verleende subsidies. Er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat er een overschrijding plaatsvindt. Naar verwachting is er nog financiële ruimte voor de 2 beeldschermen in de gevels. In het raadsvoorstel van 19 december 2018 is aangegeven dat deze beeldschermen achterwege worden gelaten en worden toegevoegd aan het plan zodra er financiële ruimte ontstaat. In het tweede kwartaal van 2021 wordt dit definitief duidelijk. Het streven is dan om de beeldschermen tijdens de opening van het museum gereed te hebben voor gebruik.

#### **Planning**

Tijdens een presentatie aan de raadscommissie ruimte en economie op 1 oktober 2019 is aangegeven dat de renovatie en restauratie in december 2020 gereed zou zijn en de herinrichting in februari 2021. De openingstentoonstelling zou dan in april 2021 zijn.

Helaas is deze planning om diverse redenen niet haalbaar gebleken. In februari 2020 zijn de bouwkundige werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang en duren nog tot en met mei 2021. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die geleid hebben tot deze vertraging:

- de aannemer is enkele weken later begonnen met de werkzaamheden dan volgens het bestek mogelijk was.
- de in het bestek opgenomen bouwtijd van 10 maanden is te krap ingeschat.
- de coronacrisis heeft er vanaf maart 2020 voor gezorgd dat de bezetting op het werk lager was dan gebruikelijk voor dit soort werk. Er zijn meerdere arbeiders positief getest op corona.
- de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie moest deels opnieuw worden ontworpen door onverwachte complicaties tijdens de uitvoering. Opgemerkt moet worden dat tijdens de uitvoering meerdere onvoorziene zaken aan het licht zijn gekomen die geleid hebben tot enige vertraging. Dit is inherent aan het renoveren van een oud gebouw.


- het werken op zaterdag om vertraging (deels) in te lopen is nauwelijks mogelijk vanwege de weekmarkt.

Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden nog tot en met mei 2021. Dan is ook de montage van het interieur, zoals de vitrinekasten, gereed. Aansluitend vindt de inhuizing van museumstukken en de openingstentoonstelling plaats. De opening van het museum is gepland in oktober 2021. Het opschuiven van de datum van de opening heeft geen invloed op de programmering. De openingstentoonstelling van Studio Job is te zien tot medio februari 2022.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Paul Verhappen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0495 575 284 of via [p.verhappen@weert.nl](mailto:p.verhappen@weert.nl)

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

*bee*  
  
M.J.M. Meertens  
gemeentesecretaris

  
C.C. Leppink-Schuitema  
burgemeester