


PROJECTOPDRACHT

Bestuurlijk opdrachtgever: college van B&W
Coördinerende projectwethouder:
Martijn van den Heuvel

Project:
Weerter Boulevard
Versie: 13-11-23

Ambtelijk opdrachtgever:
Selma van Mensvoort
Voor akkoord: 

Projectmanager:
Roeland Kolkmeijer

Aanleiding: Huidige situatie en uitgangspositie

In 2019 is het beleid m.b.t. perifere detailhandelsvestigingen (PDV) herijkt en vastgesteld door de raad. Geconstateerd is o.a. dat in het gebied Roermondseweg/Moesdijk sfeer en uitstraling belangrijke verbeterpunten zijn. Voor het gemeentelijke aandeel van de verbeteringen is een krediet beschikbaar van € 90.000,- ten behoeve van het realiseren van een meer gezamenlijke en uniforme uitstraling. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat een Bedrijven Investeringszone (BIZ) moet zijn opgericht voor het gebied. Omdat dit begin 2023 is gebeurd kan de realisering van de gemeentelijke maatregelen ter hand worden genomen.

Maatschappelijk Effect:

Weert heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

Doel:

Het verbeteren van de eenheid en herkenbaarheid van de Weerter boulevard door het aanbrengen van elementen in het openbaar gebied.

Projectresultaat:

Elementen in het openbaar gebied (bermen) waarop het logo van de BIZ Weerter boulevard is afgebeeld, e.e.a naar wens en tevredenheid van bestuur BIZ en Parkmanagement.

Projectgrens:



Projectbeheersing

Geld:

- Voor het project is door de raad op 9 februari 2022 een budget beschikbaar gesteld van € 90.000,-. Dit bedrag wordt geheel ingezet t.b.v. fysieke maatregelen.
- De kosten voor voorbereiding, begeleiding en toezicht worden geboekt op de post 5031 economische ontwikkeling 43871 diensten specifieke deskundigen. Deze kosten zijn geraamd op € 7000,- voor 2023 en € 7000 voor 2024.

Kwaliteit:

- De aan te brengen elementen in het openbaar gebied worden op beheerbaarheid getoetst door afdeling Openbaar Gebied.

Communicatie:

- Voorbereiding: regelmatig overleg met Parkmanagement, BIZ en bedrijvencontactfunctionaris
- Uitvoering: bekendmaking via afdeling communicatie.

Tijd:

- Voorbereiding: 2023 - Q1 2024
- Uitvoering: Q2 2024

Organisatie:

- Bestuurlijk opdrachtgever: Het college van B en W
- Ambtelijk opdrachtgever: afdelingshoofd R&E
- Projectmanagement: projectleider en projectassistente Projectbureau
- Projectgroeplid R&E: senior beleidsadviseur economie
- Projectgroeplid VTH: vergunningverlener WABO
- Projectgroeplid OG : directievoerder

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's voorzien.

Participatie

Het project gebeurt in nauw overleg met Parkmanagement en vertegenwoordigers van de BIZ. Voor dit project is Parkmanagement aanspreekpunt. In twee overleggen met Parkmanagement en tijdens twee BIZ-bestuursvergaderingen zijn diverse mogelijkheden en locaties besproken. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt.

Projectafbakening: Relatie met andere projecten en plannen

- Onderhoudswerkzaamheden in de Moesdijk.
- GRP Doctor Schaepmanstraat e.o.

Besluit College B&W

