

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Weert, 13 DEC. 2018

Onderwerp : Inhoudelijke wijziging  
Uw kenmerk : Zaaknummer SAS-2015-04993  
Ons kenmerk : DJ-488564/500934

Geacht College,

Op 12 januari 2016 heeft u de gemeente Weert een subsidie verleend van maximaal € 143.295,00 voor het project aanpassingen sportaccommodaties (beschikking 2016/1263). De subsidie is verleend voor:

- Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis.
- Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis.
- Realisatie topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC.

Op 8 maart 2017 heeft u de oorspronkelijke einddatum van het project gewijzigd van looptijd 1 januari 2017 naar 1 juli 2019 (beschikking 2017/17450).

### **Verzoek inhoudelijke wijziging**

Door omstandigheden kunnen niet alle projectonderdelen (volledig) worden uitgevoerd. Wij zouden het project graag inhoudelijk willen wijzigen. De wijziging is gewenst in relatie tot actuele ontwikkelingen in de binnensport en past binnen de doelstelling van het project. De wijziging betreft:

- Vervallen van projectonderdeel 'Realisatie Topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC'.
- Wijzigen van het projectonderdeel 'Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis' naar 'Aanpassingen sporthallen'.

Ons verzoek voor de inhoudelijke wijziging hebben wij toegelicht in bijgevoegd document.

### **Tot slot**

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Cisca van der Kraan van de afdeling Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. Zij is bereikbaar op nummer 0495-575463 of per e-mail: [c.vander.kraan@weert.nl](mailto:c.vander.kraan@weert.nl).

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



G. Brinkman  
secretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage

Toelichting verzoek inhoudelijke wijziging

## **Toelichting verzoek inhoudelijke wijziging project 'Aanpassingen sportaccommodaties' SAS-2015-04993**

### **A. Oorspronkelijke projectonderdelen**

De subsidie in 2016 is toegekend voor drie projectonderdelen. Niet alle projectonderdelen konden (volledig) worden uitgevoerd. Onderstaand is dit per projectonderdeel toegelicht.

#### 1. Realisatie topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC

De bouw van de nieuwe sportzaal (onderdeel van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum) is naar verwachting eind 2018 gereed. De verkregen subsidie voor de topsportvloer hoefde echter niet te worden ingezet. Binnen het totale project was door de hoofdgebruikers (scholen voor speciaal onderwijs) als basis al een sportvloer geselecteerd met een kwaliteit die ook voldoet aan de eisen voor topsportbeoefening.

#### 2. Aanpassen kantine en tribune sporthal St. Theunis

De benodigde aanpassingen in de kantine zijn gerealiseerd. Uiteindelijk kon worden volstaan met enkele kleine aanpassingen.

Het aanpassen van de vaste tribune bleek helaas niet haalbaar. Het naar voren plaatsen was niet mogelijk wegens behoud van een goede vluchtroute bij calamiteiten. Ook het aanpassen van de balustrade (volledig doorzichtig maken) kon niet worden uitgevoerd. Een dergelijke balustrade vergt een sterkere verankering in de vloer. In de sporthal is een speciale vloerconstructie toegepast waarbij dit niet mogelijk is. Wel hebben we op de tribune mooie zittingen geplaatst welke het zicht iets hebben verbeterd. Deze hebben wij echter nog ten laste kunnen brengen van het oorspronkelijke krediet van de sporthal. Om toch een verbetering te realiseren, willen we nog enkele kleine verrijdbare tribunes aanschaffen. Deze kunnen bij de handbalwedstrijden in de zaal worden geplaatst.

#### 3. Realisatie handboogbaan sportpark St. Theunis

Dit projectonderdeel is volledig uitgevoerd.

### **B. Nieuwe projectonderdelen**

De subsidie is toegekend met als doel: 'het optimaliseren van de functionaliteit van de accommodaties voor gecombineerd gebruik door breedtesport en topsport'. Door actuele ontwikkelingen bij de gebruikers van de accommodaties zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Deze willen wij graag oplossen binnen het project 'aanpassingen sportaccommodaties'. Onderstaand worden de knelpunten toegelicht.

#### **Actuele knelpunten**

##### Planningsproblemen sporthallen

De activiteiten van zowel de breedtesport- als de topsportverenigingen zijn de afgelopen twee jaar verder gegroeid. De handbalvereniging en het RTC basketbal hebben behoefte aan meer trainings- en wedstrijden. De groei bij het RTC basketbal hangt samen met het nieuwe beleid van de Nederlandse Basketbalbond (NBB) voor talentontwikkeling. Op grond van dit beleid is het totale aantal RTC's teruggebracht van 10 naar 5 en wordt ook ingezet op versterking van meisjesbasketbal. Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstaan er steeds meer planningsproblemen in de sporthallen.

### Functionaliteit sporthal Boshoven

Met meer dan 30 jaar eredivisiebasketbal zijn Weert en topbasketbal met elkaar verbonden. De laatste 10 jaar is door beperkte financiële middelen het niveau van het eredivisiebasketbal in Weert gedaald. Basketball Academie Limburg (BAL) heeft medio 2017 het eredivisie basketbal overgenomen van Basketball Stars Weert en wil het niveau weer verhogen, maar het zal zeker tijd kosten. BAL speelt in sporthal Boshoven, de oudste hal van Weert (1982). De hal is technisch gezien in goede staat, maar heeft geen moderne uitstraling meer. In relatie tot de inpassing van het RTC en het eredivisiebasketbal is dit wel van belang. De Dutch Basketball League (DBL), organisator eredivisie, gelieerd aan de Nederlandse Basketball Bond, hanteert een goede uitstraling van de wedstrijdhallen als harde eis bij het verlenen van de vereiste licentie voor de eredivisie. Dit ten behoeve van een goede profilering van de basketbalsport in de media, wat gebeurt via livestreams van alle wedstrijden (door de teams zelf) en uitzendingen op de nationale televisie (via contracten van de DBL met landelijke televisiezenders). Teams kunnen zelf aanvullend contacten sluiten met regionale televisiezenders. Om te komen tot de juiste uitstraling dient er te worden geïnvesteerd in de wanden, de (vaste) tribune en een aparte basketbalvloer. Dit laatste is een vloer met uitsluitend basketbalbelijning. Gezien het multifunctionele gebruik van de hal kan dit alleen worden gerealiseerd door de aanschaf van een demontabele basketbalvloer (gebruikelijk in het eredivisiebasketbal in Nederland).

### **Inhoudelijke wijziging van het project**

#### Planningsproblemen sporthallen

Afgelopen zomer diende de vloer in de sporthal van kerkdorp Altweeterheide te worden vervangen. Om de planningsproblemen in de sporthallen in Weert te verlichten hebben wij besloten de vloer in deze hal op te waarderen naar topsportkwaliteit. De vloerrenovatie gaf tevens de ruimte het center court basketbal te verplaatsten waardoor het geschikt is geworden voor het spelen van wedstrijden. Diverse (topsport)verenigingen hebben nu de mogelijkheid om in deze hal extra uren te plannen.

De verplaatsing van het center court basketbal leidde tot aanvullende meerkosten voor het aanpassen van de basketbalinstallatie. Dit onderdeel willen wij graag inbrengen in het project 'aanpassingen sportaccommodaties'.

#### Functionaliteit sporthal Boshoven

In 2019 vindt een actualisatie plaats van het binnensportbeleid. Hierin wordt invulling gegeven aan de toekomst van sporthal Boshoven. In het huidige beleid is 2025 als richtdatum opgenomen voor renovatie van de hal. Ook nieuwbouw kan worden overwogen. Ongeacht de keuze die wordt gemaakt en de uiteindelijke uitvoeringstermijn, is het nodig om op dit moment te investeren in de uitstraling van de sporthal. Zonder deze verbetering kan het voortbestaan en hiermee de verdere ontwikkeling van het topbasketbal in Weert in gevaar komen. Met de investering wordt het topsport basketbal dus gediend voor de lange termijn. Behoud van de combinatie breedtesport-talentontwikkeling-topsport basketbal is ook van belang voor de ontwikkeling van Sportzone Weert.

De verbetering van de uitstraling van sporthal Boshoven willen wij graag inbrengen in het project 'aanpassingen sportaccommodaties'. Een exacte uitwerking moet nog plaatsvinden. Hiervoor wordt een architect ingeschakeld.

Samenvattend willen wij het project graag als volgt wijzigen:

#### Oorspronkelijk project

1. Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis.
2. Aanpassen tribune en kantine sporthal St. Theunis.
3. Realisatie topsportvloer in nieuwe sportzaal RKEC.

### Gewijzigd project

1. Realiseren buitenbaan handboogschieten sportpark St. Theunis.
2. Aanpassingen sporthallen.

Het nieuwe projectonderdeel 2 bevat alle aanpassingen in de sporthallen St. Theunis, Altweerterheide en Boshoven zoals gerealiseerd en nog te realiseren na verdere uitwerking.

### **Financiële aspecten**

Voor het oorspronkelijke project 'aanpassingen sportaccommodaties' is een dekking beschikbaar van € 143.295,- provinciale subsidie en € 100.000,- gemeentelijk budget. Totaal dus € 243.295,-. Het gemeentelijke budget was voor 100% gekoppeld aan de projectonderdelen 1 en 2. De provinciale subsidie was gekoppeld aan de projectonderdelen 1 (51%), 2 (51%) en 3 (100%).

De gerealiseerde kosten voor het projectonderdeel 'handboogbaan' bedragen € 92.334,-. Dit is iets hoger dan het geraamde budget van € 89.500,-. Aan dit projectonderdeel hebben wij een bedrag van € 45.645,- provinciale subsidie toegerekend. Dit conform de subsidietoekenning in de beschikking (51% van € 89.500,-). De meerkosten zijn gedragen door aanvullend budget van de gemeente.

De resterende provinciale subsidie van de oorspronkelijke projectonderdelen 2 en 3 (totaal € 97.650,-) willen wij graag volledig inzetten voor het gewijzigde projectonderdeel 2: 'aanpassingen sporthallen'. De exacte investering die in het gewijzigde project wordt gedaan is afhankelijk van de uitwerking van het plan voor sporthal Boshoven. Wij verwachten echter dat het oorspronkelijke budget van € 243.295,- niet toereikend is. Dit omdat de aanschaf van de nieuwe basketbalvloer een dure post is. Hiervoor zullen wij een extra budget van € 50.000,- inbrengen in het project.

In het genoemde investeringsbedrag is rekening gehouden met een volledige compensatie van de BTW. Het genoemde investeringsbedrag is dus exclusief BTW. Als gevolg van het nieuwe sportbesluit bestaat er een risico dat de BTW in 2019 niet geheel wordt gecompenseerd. Dit risico berust bij de gemeente.